



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>เบิกจ่าย 832,375,908 บาท คงเหลือ 1,297,124,092 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท อนุมัติ งบประมาณ 1,842,864,300 บาท เบิกจ่าย 1,841,182,956 บาท คงเหลือ 288,317,044 บาท</p>		
<p>รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท อนุมัติ งบประมาณ 1,842,864,300 บาท เบิกจ่าย 1,842,861,040 บาท คงเหลือ 286,638,960 บาท</p>		
<p>รายงานครั้งที่9 :: งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท อนุมัติ งบประมาณ 1,871,161,990 บาท เบิกจ่าย 1,871,158,655.40 บาท คงเหลือ 258,341,345 บาท</p>		
<p>รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท อนุมัติ งบประมาณ 1,894,049,780 บาท เบิกจ่าย 1,884,252,854.96 บาท คงเหลือ 245,247,145 บาท</p>		
<p>รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564: งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท อนุมัติ งบประมาณ 1,894,049,780 บาท เบิกจ่าย 1,894,046,414.96 บาท คงเหลือ 235,453,585 บาท</p>		
<p>รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564: งบประมาณตามข้อบัญญัติ 2,129,500,000 บาท อนุมัติ งบประมาณ 2,129,500,000 บาท เบิกจ่าย 2,129,496,700 บาท คงเหลือ 3,300 บาท</p>		
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

