



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาย่านตลาดน้อย (เจรจาคกลง)  
 รหัสโครงการ... : 10000000-6866 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ / สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร 022242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การดำเนินการจัดทำแผนงาน โดยประกอบด้วยโครงการที่มุ่งพัฒนาย่านตลาดน้อย ตามผลการศึกษาของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ที่กำหนดพื้นที่นำร่องในย่านตลาดน้อยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ และร่วมดำเนินการกับหลายหน่วยงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- พัฒนาพื้นที่ปูโครงข่ายถนนทางเท้าในพื้นที่
- เชื่อมโยงการเดินทางภายในพื้นที่ การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนหลักและรอง
  - ให้โครงสร้างถนนและทางเท้ามีความร่มรื่นสวยงามจากพรรณไม้ในพื้นที่
  - รองรับให้เกิดเส้นทางการเดินทางที่ลดการพึ่งพารถยนต์ในพื้นที่ เช่น ทางจักรยาน การเดินเท้า เป็นต้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. สำรวจย่านตลาดน้อย ประกอบด้วย ถนน ทางเท้า สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่น ๆ
2. ทำการวิเคราะห์/ประเมินสภาพถนน ทางเท้า หรือส่วนอื่น ๆ และกำหนดแผนงาน/โครงการตามกรอบผลการศึกษาของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
3. จัดทำแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
4. จัดทำรูปแบบ ประมาณราคา รายละเอียดโครงการของโครงการตามแผนที่กำหนด เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
5. ผลักดันโครงการให้ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2565 ให้ได้รับงบประมาณ โดยการจัดลำดับความสำคัญโครงการในลำดับต้นๆ ฯลฯ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม  
 เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับตัวชี้วัด... : มิติที่2 21. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับการพัฒนาย่านตลาดน้อย (ตัวชี้วัดเจรจาคกลง)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบและประมาณราคา ถนนทรงวาด, ถนนทรงสวัสดิ์, ถนนภาณุรังษี และทางเดินย่านตลาดน้อย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : 1. สำรวจและลงพื้นที่ย่านตลาดน้อย ประกอบด้วย ถนน ทางเท้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. วิเคราะห์/ประเมินสภาพถนน ทางเท้า หรือส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามผลการศึกษาของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง และจัดทำแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  
 3. มีแผนงานพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดน้อย  
 4. - จัดทำรูปแบบ รายการ ประมาณราคา ถนนทรงวาด, ถนนทรงสวัสดิ์, ถนนภาณุรังษี และทางเดินย่านตลาดน้อย และเขียนโครงการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณปี 2565  
 - นำโครงการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
 5. ผลักดันโครงการให้ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการจัดลำดับความสำคัญโครงการในลำดับต้น ๆ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : 1. สำรวจและลงพื้นที่ย่านตลาดน้อย ประกอบด้วย ถนน ทางเท้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2. วิเคราะห์/ประเมินสภาพถนน ทางเท้า หรือส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามผลการศึกษาของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง และจัดทำแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  
 3. มีแผนงานพัฒนาพื้นที่ย่านตลาดน้อย  
 4. - จัดทำรูปแบบ รายการ ประมาณราคา ถนนทรงวาด, ถนนทรงสวัสดิ์, ถนนภาณุรังษี และทางเดินย่านตลาดน้อย และเขียนโครงการเพื่อเตรียมขอจัดสรรงบประมาณปี 2565  
 - นำโครงการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
 5. ผลักดันโครงการให้ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการจัดลำดับความสำคัญโครงการในลำดับต้น ๆ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/02/2564 : นำโครงการขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ผลักดันโครงการให้ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 โดยการจัดลำดับความสำคัญโครงการในลำดับต้น ๆ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

