



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลัง, แบบคาน B1 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> งานชุดลอกบึงพิบูลย์วัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลัง, แบบคาน B1 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> งานชุดลอกบึงพิบูลย์วัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 31/07/2564 : 1 <input type="checkbox"/>งานสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอียดด้านหลังตรง ยาวประมาณ 110 เมตร <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/>งานตอกเสาเข็มเขื่อน คอ.ร. ขนาด 1 0.30 x 0.35 x 12.00 ม. จำนวน 154 ต้น (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 1.2 <input type="checkbox"/>งานติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (บน + ล่าง) ได้จำนวน 148 ช่อง (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 1.9 <input type="checkbox"/>งานทุบหรือรื้อวากันตก ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 1.12 <input type="checkbox"/>งานทางลำเลียง (Platform) จำนวน 900 ตร.ม. (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>สร้างราวเหล็กกันตก จำนวน 270 เมตร (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>งานชุดลอกบึงพิบูลย์วัฒนา ขนาด 15,000 ลบ.ม. ได้จำนวน 14,000 ลบ.ม. <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 4.1 <input type="checkbox"/>งานปรับปรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>4.1.1 <input type="checkbox"/>งานจัดหาและติดตั้ง Check Valve ขนาด 800 มม. และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>จำนวน 4 ชุด (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>4.1.2 <input type="checkbox"/>งานจัดหาประตูระบายน้ำ ขนาด 1.20 x 1.50 ม. พร้อมชุดขับเคลื่อนและ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>อุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>4.1.3 <input type="checkbox"/>งานปรับปรุงเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>4.1.5 <input type="checkbox"/>งานจัดหาและติดตั้งตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>4.1.6 <input type="checkbox"/>งานจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 KVA พร้อมอุปกรณ์ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>4.1.7 <input type="checkbox"/>งานไฟฟ้าแสงสว่าง <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>4.1.7.1 <input type="checkbox"/>งานจัดหาและติดตั้งหลอดไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ ได้จำนวน 8 ชุด (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>4.1.7.2 <input type="checkbox"/>งานจัดหาและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 6 เมตร (ชนิดพับได้) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>จำนวน 3 ต้น (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 4.2 <input type="checkbox"/>งานปรับปรุงอาคารควบคุม จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 4.3 <input type="checkbox"/>งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (แล้วเสร็จ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>:: 28/08/2564 : - <input type="checkbox"/>หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>:: 27/09/2564 : หยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความ <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้อ 2 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

