



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)
 รหัสโครงการ... : 22000000-4248 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 169,041,600 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และลดความต้องการใช้พื้นที่ฝังกลบมูลฝอยในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรกำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่กลับไปใช้ประโยชน์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 เป็นเงิน 18,763,372.20 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) เป็นเงิน 8,535,079.47 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.65 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 31,293.68 ตัน เป็นเงิน 18,763,372.20			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 27,582,081.74 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 31,824.17 ตัน เป็นเงิน 19,068,308.24 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ค.65 เป็นเงิน 27,582,081.74 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน ก.พ.66 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 28,769.12 ตัน เป็นเงิน 17,213,199 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 27,582,081.74 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน มี.ค 66 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66 ปริมาณมูลฝอย ที่เข้ากำจัด 32,728.52 ตัน เป็นเงิน 19,454,592.04 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 27,582,081.74 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน เม.ย.66 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 30,588.66 ตัน เป็นเงิน 18,401,997.45 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 27,582,081.74บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กผ.)			
	-ตรวจรับงานเดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 33,656.18 เป็นเงิน 20,154,183.47 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 ส่วนที่เหลือ ถึงเดือน พ.ย.65 เป็นเงิน 27,582,081.74 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกซันเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กกฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน มิ.ย 66 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 33,467.70 ตัน เป็นเงิน 20,248,522.02 บาท
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 82,626,881.18 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกซันเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กกฝ.)
 -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 34,050.34 ตัน เป็นเงิน 20,596,325.29 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

