



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องขอมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และห้องทำงานกองการสังคีต

รหัสโครงการ... : 23000000-3732

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,090,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการสังคีต / กองการสังคีต

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นภาพร สาขามุละ โทร. 2576

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

กองการสังคีต มีพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ อาคารธานินทร์ ชั้น 17 เป็นสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป และห้องผู้อำนวยการกองการสังคีต และพื้นที่ชั้น 1 อาคารระบายน้ำห้องปฏิบัติงานเดิมของสำนักอนามัย เพื่อเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ดนตรี และห้องขอมดนตรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมและเอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานของกองการสังคีต จึงจะปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นห้องขอมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และห้องทำงานของกองการสังคีต เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารระบายน้ำห้องปฏิบัติงานเดิมของสำนักอนามัย เป็นห้องขอมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และห้องทำงานของกองการสังคีต เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารระบายน้ำห้องปฏิบัติงานเดิมของสำนักอนามัย เป็นห้องขอมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และห้องทำงานของกองการสังคีต เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สามารถเก็บเสียงการซ้อมได้ดี ไม่เสียงรบกวนภายนอกห้องขอมซึ่งจะไม่รบกวนการทำงานของชั้นอื่น ๆ ในอาคารระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการและราคากลาง โดยกลุ่มงานออกแบบ สำนักงานเลขานุการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการและราคากลาง โดยกลุ่มงานออกแบบ สำนักงานเลขานุการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบกำหนดแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างกลุ่มงานออกแบบ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดรูปแบบรายการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : คณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมประกาศให้คำวิจารณ์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมประกาศให้คำวิจารณ์ฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องขอมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และห้องทำงานกองการสังคีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 1 ราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีขายยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามข้อ 56 ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกการจ้างงานปรับปรุงห้องซ้อมดนตรีฯ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/08/2564 : - รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง และห้องทำงานกองการสังคีต โดยวิธีคัดเลือก และเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564

- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มาทำการคัดเลือก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2564 :

- เชิญผู้ประกอบการฯ มาดำเนินการคัดเลือก และผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนมายื่นข้อเสนอและเอกสารเสนอราคา วันที่ 20 กันยายน 2564

- คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกรายงานผลการพิจารณาฯ วันที่ 22 กันยายน 2564

- รายงานผู้มีอำนาจอนุมัติจ้างงานเพื่อเห็นชอบผลการพิจารณาฯ วันที่ 23 กันยายน 2564

อยู่ระหว่างการเสนอรายงานผลการพิจารณาคำเนินการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียงและห้องทำงานกองการสังคีต โดยวิธีคัดเลือก

**ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

