



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50160000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 682,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทำให้ประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 334,750 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 334,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2565 :

งวดที่ 1 ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

1. ต้นคริสมาสต์ ขนาด 6 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม. จำนวน 1,600 ต้น
2. ต้นดาวเรือง ขนาด 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 8,000 ต้น
3. ต้นบานชื่นหนู ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 3,000 ต้น
4. ต้นแฉ่งพวย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
5. ต้นผีเสื้อ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นชัลเวีย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 1,000 ต้น
7. ต้นหงอนไก่ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเทียนทอง ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น

24/01/2566 :

งวดที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะ และลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

วันที่ 1-31 มกราคม 2566

1. ต้นหนูปลาช่อน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 9,000 ต้น
2. ต้นหนวดปลาหมึกแคระ ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 7,500 ต้น
3. ต้นเตยหอม ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 3,600 ต้น
4. ต้นพลับพลึงหนู ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,300 ต้น
5. ต้นลิ้นมังกร ขนาด กระจาย 8 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นเดหลีใบมัน ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งวดที่ 3 ปลุกซ่อมเกาะกลางถนนเจริญนคร ถนนเจริญ ข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

1. ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 8,000 ต้น
2. ต้นชาฮกเกี้ยน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 4,000 ต้น
3. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2,500 ต้น
4. ต้นไทรเกาหลี ขนาดสูง 8 นิ้ว จำนวน 100 ต้น
5. ต้นพลับพลึงดินเบ็ด ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น

เดือน มกราคม ปลุกต้นไม้ จำนวน 28,400 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 269,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 :

ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม

1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม

1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร
2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/04/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม

1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร
2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

- 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
- 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คือ

- 1.ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร

ความก้าวหน้า 90 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/06/2566 :

ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 กิจกรรม

- 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
- 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
4. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 78,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50160000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 682,950 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เฮอร์โท 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทำให้ประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 334,750 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 334,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2565 :

งวดที่ 1 ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

1. ต้นคริสมาสต์ ขนาด 6 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม. จำนวน 1,600 ต้น
2. ต้นดาวเรือง ขนาด 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 8,000 ต้น
3. ต้นบานชื่นหนู ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 3,000 ต้น
4. ต้นแพงพวย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
5. ต้นผีเสื้อ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นชัลเวีย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 1,000 ต้น
7. ต้นหงอนไก่ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเทียนทอง ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น

24/01/2566 :

งวดที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะ และลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

วันที่ 1-31 มกราคม 2566

1. ต้นหนูปลาช่อน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 9,000 ต้น
2. ต้นหนวดปลาหมึกแคระ ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 7,500 ต้น
3. ต้นเตยหอม ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 3,600 ต้น
4. ต้นพลับพลึงหนู ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,300 ต้น
5. ต้นลิ้นมังกร ขนาด กระจาย 8 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นเดหลีใบมัน ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น

งวดที่ 3 ปลูกซ่อมเกาะกลางถนนเจริญนคร ถนนเจริญ ข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

1. ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 8,000 ต้น
2. ต้นซากเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 4,000 ต้น
3. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2,500 ต้น
4. ต้นไทรเกาหลี ขนาดสูง 8 นิ้ว จำนวน 100 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่3 | 5. ต้นปลับปลิงดินเปิด ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น เดือน มกราคม ปลุกต้นไม้ จำนวน 28,400 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 269,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม 1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/03/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม 1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร 2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/04/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม 1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร 2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/05/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คือ 1.ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร ความก้าวหน้า 90 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/06/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 กิจกรรม 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 84 พรรษา 4. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 78,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|-----------------|---|

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50160000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 682,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 334,750 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 334,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2565 :

งวดที่ 1 ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

1. ต้นคริสมาส ขนาด 6 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม. จำนวน 1,600 ต้น
2. ต้นดาวเรือง ขนาด 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 8,000 ต้น
3. ต้นบานชื่นหนู ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 3,000 ต้น
4. ต้นแพงพวย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
5. ต้นผีเสื้อ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นชัลเวีย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 1,000 ต้น
7. ต้นหงอนไก่ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเทียนทอง ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น

24/01/2566 :

งวดที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะ และลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

วันที่ 1-31 มกราคม 2566

1. ต้นหนูปลาช่อน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 9,000 ต้น
2. ต้นหนวดปลาหมึกแคระ ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 7,500 ต้น
3. ต้นเตยหอม ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 3,600 ต้น
4. ต้นพลับพลึงหนู ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,300 ต้น
5. ต้นลิ้นมังกร ขนาด กระจาย 8 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นเดหลีใบมัน ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น

งวดที่ 3 ปลูกซ่อมเกาะกลางถนนเจริญนคร ถนนเจริญ ข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

1. ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 8,000 ต้น
2. ต้นชากเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 4,000 ต้น
3. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2,500 ต้น
4. ต้นไทรเกาหลี ขนาดสูง 8 นิ้ว จำนวน 100 ต้น
5. ต้นพลับพลึงดินเบ็ด ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น

เดือน มกราคม ปลูกต้นไม้ จำนวน 28,400 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 269,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 :

ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม

1. ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่4
 2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/03/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
 1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม
 1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร
 2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/04/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
 1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม
 1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร
 2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/05/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่
 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คือ
 1.ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร
 ความก้าวหน้า 90 %
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7
 :: 21/06/2566 :
 ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 กิจกรรม
 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
 4. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 78,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50160000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 682,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เฮอร์โท 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลุกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลุกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลุกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรช

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มขึ้นที่สีเขียวและเพิ่มขึ้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 334,750 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 334,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/12/2565 :

งวดที่ 1 ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการระหว่าง วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565

1. ต้นคริสมาสต์ ขนาด 6 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม. จำนวน 1,600 ต้น
2. ต้นดาวเรือง ขนาด 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 8,000 ต้น
3. ต้นบานชื่นหนู ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 3,000 ต้น
4. ต้นแพงพวย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
5. ต้นผีเสื้อ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นซิลเวีย ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 1,000 ต้น
7. ต้นหงอนไก่ ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเทียนทอง ขนาดสูง 4 นิ้ว มีดอก จำนวน 2,000 ต้น

24/01/2566 :

งวดที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะ และลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

วันที่ 1-31 มกราคม 2566

1. ต้นหนูปลาช่อน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 9,000 ต้น
2. ต้นหวดปลาหมึกแคระ ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 7,500 ต้น
3. ต้นเตยหอม ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 3,600 ต้น
4. ต้นพลับพลึงหนู ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,300 ต้น
5. ต้นลิ้นมังกร ขนาด กระจาย 8 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
6. ต้นเดหลีใบมัน ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น
8. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาดกระจาย 6 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น

งวดที่ 3 ปลูกซ่อมเกาะกลางถนนเจริญนคร ถนนเจริญ ข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

วันที่ 1-31 มีนาคม 2566

1. ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 8,000 ต้น
2. ต้นชากเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 4,000 ต้น
3. ต้นเข็มพิษณุโลก ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2,500 ต้น
4. ต้นไทรเกาหลี ขนาดสูง 8 นิ้ว จำนวน 100 ต้น
5. ต้นพลับพลึงดินเบ็ด ขนาดสูง 3 นิ้ว จำนวน 2,000 ต้น

เดือน มกราคม ปลูกต้นไม้ จำนวน 28,400 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 269,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 :

ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม

1. ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ปลูกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/03/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1. ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ปลูกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------------|--|
| <p>รายงานครั้งที่5</p> | <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร 2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2. ปลุกต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา และได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุกประดับไว้ให้เจริญเติบโตและสวยอยู่เสมอ |
| <p>รายงานครั้งที่6</p> | <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร 2. ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างถนนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/05/2566 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร <p>ความก้าวหน้า 90 %</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่7</p> | <p>ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ปลุกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.ปลุกซ่อมต้นไม้ภายในสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา 3.ปลุกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา 4. ปลุกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 78,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

