



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม

และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาวะที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขึ้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้นคริสต์มาส ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร <input type="checkbox"/> 1,808 กระถาง ต้นซากเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ลูก ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร 1,012 <input type="checkbox"/> กระถาง ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว <input type="checkbox"/> 5,165 ลูก ต้นทองอุไร ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร <input type="checkbox"/> 216 ลูก ไม้หลักปักพุ่ม ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน - ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ไขพุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ดินผสม ขนาดถุงละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถุง - ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยรียะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ

พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่

ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่

ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

ต้นคริสติน่า ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร 1,808 กระถาง

ต้นชาฮกเกี้ยน ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ลูก

ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร 1,012 กระถาง

ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ลูก

ต้นทองอุไร ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร 216 ลูก

ไม้หลักปักพุง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน

- ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ใช้พุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง

ดินผสม ขนาดถุงละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถุง

- ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป
 รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุ้ยริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย

และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อย่างต่อเนื่องตลอดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ
 พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่
 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่
 ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
 ต้นคริสต์น้า ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร 1,808 กระถาง
 ต้นซากกเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ถู
 ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร 1,012 กระถาง
 ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ถู
 ต้นทองอุไร ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร 216 ถู
 ไม้หลักปักพุง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน
 - ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ใช้พุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดินผสม ขนาดถุงละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถุง
- ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น □□
ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50240000-7169

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 559,646 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และร่มรื่น เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.3 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
- 2.3 เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม ร่มรื่น อยางต่อเนื่องตลอดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนนราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ซอยราชบุรีบูรณะ 1 ถึงคลองบางปะแก้ว ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งต้องประสานพื้นที่เขตข้างเคียงในการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มกราคม 2566 อยู่ระหว่างจัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ประกาศผู้ชนะและจัดทำร่างสัญญา ลงนามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : ส่งมอบของเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ต้นคริสติน่า ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร □ 1,808 กระถาง ต้นชากเกียน ขนาดสูง 3 นิ้ว 5,165 ถุง ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร 1,012 □ กระถาง ต้นไทรทอง ขนาดสูง 3 นิ้ว □ 5,165 ถุง ต้นทองอุไร ขนาดสูง 8 นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า 1.2 เมตร □ 216 ถุง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ไม้หลักปักพุง ขนาด 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1,060 ท่อน

- ทำจากต้นยูคาลิปตัสหรือต้นสน ไซพุงต้นไม้ มีสภาพแข็งแรง

ดินผสม ขนาดถุงละไม่น้อยกว่า 20 ก.ก. 1,500 ถุง

- ส่วนผสมของดินต้องมีเนื้อดินร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกและวัสดุอื่น

ตามสัดส่วนมาตรฐานทั่วไป

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 559,646 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2566 : การดำเนินการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0%	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

