



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50470000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,489,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,376,456 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (บัวตอง คำเมือง : 6061)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางนา มีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพทั้งด้านอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประกอบกับพื้นที่เขตบางนาตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ง่ายจากน้ำฝน และน้ำทะเลหนุนอีกทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นอกการกำกับดูแลของสำนักงานเขตบางนา เช่น พื้นที่ถนนทรุดโทรม อยู่ในกำบังดูแลของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสรรพาวุธ, ถนนสุขุมวิท, ถนนอุดมสุขและคลองบางนา อยู่ในกำบังดูแลของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางนา ในฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงกำหนดแผนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเป็นการเตรียมการเผื่อระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อันเนื่องมาจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไป-มา
- 2.2 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคหากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
- 2.3 เพื่อลดพื้นที่และระยะเวลาที่น้ำท่วมขังจากเดิมให้เหลือน้อยที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุน โดยดำเนินการดังนี้-□□□

- 3.1 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 102 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำ จำนวน 49,556 เมตร แยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 - 3.1.1 จ้างเหมา 54 ซอย ยาว 23,445 เมตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566
 - 3.1.2 ใช้แรงงานประจำของสำนักงานเขตดำเนินการ 48 ซอย ยาว 26,111 เมตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566
- 3.2 ทำความสะอาดคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คลอง (รายละเอียดตามรายชื่อคลองที่แนบ)
- 3.3 ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจุดอ่อน จำนวน 7 จุด (รายละเอียดตามรายชื่อซอยที่แนบ)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนต.ค.-ธ.ค.65 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย		
	-รายงานขอจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ลงวันที่ 5 ม.ค.66		
	-ทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ เพื่อเสนอราคาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ลงวันที่ 6 ม.ค.66		
	และอยู่ระหว่างต่อรองราคากับกรมราชทัณฑ์		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต		
	-ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 19 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย		
	-ตอบตกลงจ้างกรมราชทัณฑ์ ตามหนังสือตอบตกลงที่ กท 8403/580 (25-2-66) ลงวันที่ 31 มกราคม 2566		
	และอยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์เข้าดำเนินการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต</p> <p>-ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 30 ซอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย</p> <p>-กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาด จำนวน 24 ซอย และอยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์เข้าดำเนินการ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต</p> <p>-ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 39 ซอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย</p> <p>-กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาด จำนวน 54 ซอย แล้วเสร็จและส่งมอบงานวันที่ 7 เมษายน 2566 ตรวจรับงานวันที่ 12 เมษายน 2566 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต</p> <p>-ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 40 ซอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย</p> <p>-อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเอกสารเบิกจ่าย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต</p> <p>-ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 48 ซอย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,376,456 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50470000-3392

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,489,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-05-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,376,456 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (บัวดวง คำเมือง : 6061)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางนา มีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพทั้งด้านอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาการให้บริการด้านสาธารณสุขโรค โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประกอบกับพื้นที่เขตบางนาตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ง่ายจากน้ำฝน และน้ำทะเลหนุนอีกทั้งปัจจัยต่างๆ

ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นอกการกำกับดูแลของสำนักงานเขตบางนา เช่น พื้นที่ถนนเทพรัตน อยู่ในกำกับดูแลของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสรรพาวุธ,ถนนสุขุมวิท,ถนนอุดมสุขและคลองบางนา อยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานโยธา สำนักงานระบายน้ำ เป็นต้น

สำนักงานเขตบางนา ในฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงกำหนดแผนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

อันเนื่องจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไป-มา

2.2 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคหากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

2.3 เพื่อลดพื้นที่และระยะเวลาที่น้ำท่วมขังจากเดิมให้เหลือน้อยที่สุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุน โดยดำเนินการดังนี้-□□□





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.1 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 102 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำ จำนวน 49,556 เมตร แยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 - 3.1.1 จ้างเหมา 54 ซอย ยาว 23,445 เมตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566
 - 3.1.2 ใช้แรงงานประจำของสำนักงานเขตดำเนินการ 48 ซอย ยาว 26,111 เมตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566
- 3.2 ทำความสะอาดคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คลอง (รายละเอียดตามรายชื่อคลองที่แนบ)
- 3.3 ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจุดอ่อน จำนวน 7 จุด (รายละเอียดตามรายชื่อซอยที่แนบ)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
 เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนต.ค.-ธ.ค.65 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย -รายงานขอจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ลงวันที่ 5 ม.ค.66 -ทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ เพื่อเสนอราคาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ลงวันที่ 6 ม.ค.66 และอยู่ระหว่างต่อรองราคากับกรมราชทัณฑ์		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต -ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 19 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย -ตอบตกลงจ้างกรมราชทัณฑ์ ตามหนังสือตอบตกลงที่ กท 8403/580 (25-2-66) ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 และอยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์เข้าดำเนินการ		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต -ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 30 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย -กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาด จำนวน 24 ซอย และอยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์เข้าดำเนินการ		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต -ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 39 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย -กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาด จำนวน 54 ซอย แล้วเสร็จและส่งมอบงานวันที่ 7 เมษายน 2566 ตรวจรับงานวันที่ 12 เมษายน 2566 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต -ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 40 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 54 ซอย -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเอกสารเบิกจ่าย		
	2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต -ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 48 ซอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,376,456 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

