



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7024

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,037,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภิชา ล้อจางเสง โทร.5524

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดวิสัยทัศน์ ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งในด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย กำหนดให้เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรชาวกรุงเทพมหานครวิถีชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องถนนเพื่อความสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีพื้นที่ 50,219 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตชานเมือง พื้นที่ขยายมีประชากรประมาณ 78,742 คน เพื่อให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอก - ไม้ประดับ เกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 3 บริเวณริมทางเท้าถนนทวีวัฒนา บริเวณสวนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองบ้านไทร) และเกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพรานนก - พุทธมณฑล สาย 4 (ถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ และยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 3 บริเวณทางเท้าถนนทวีวัฒนา บริเวณสวนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองบ้านไทร) และเกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 2 ให้เรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น
2. เพื่อให้ถนนพรานนก - พุทธมณฑล สาย 4 (ถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ) เป็นถนนสวยที่มีความสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัยทางอากาศ
3. เพื่อให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเป็นไปตามมาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 3
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางเท้าถนนทวีวัฒนา
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองบ้านไทร)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนถนนพุทธมณฑล สาย 2
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพรานนก - พุทธมณฑล สาย 4 (ถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ) ตามโครงการถนนสวย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างประกวดราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่ บริษัท มัลติเวลด์ พาร์ค จำกัด เป็นเงิน 1,037,440.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : * ดำเนินการปลูกต้นไม้ 400 ต้น แบ่งเป็น ไม้พุ่ม 400 ต้น		
	* ผลการดำเนินงานภาพรวม (มี.ย.65 - ก.พ.66) ปลูกต้นไม้แล้ว 3,504 ต้น คิดเป็นร้อยละ 35.04 (ค่าเป้าหมาย 10,000 ต้น)		
	* ถนนสวน 1 ถนน 1 เขต		
	"ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 (ช่วงถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ)		
	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566		
	* สวน 15 นาที ทั้งกรุง		
	ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำสวนและเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้บริเวณใกล้ที่พัก จำนวน		
	7 แห่ง ดังนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ 42 ตารางวา พื้นที่ของกรมทางหลวง
2. สวนคลองต้นไทร ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง
3. สวนบัวแดง ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง
4. สวนชาวบ้าน ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง
5. สวนหย่อมหน้าศูนย์สันสกฤตศึกษา ขนาดพื้นที่ 3 งาน 42 ตารางวา พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
6. สวนร่มเกล้าชาวทาง ขนาดพื้นที่ 11 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง
7. สวนบริเวณริมถนนอุทยาน ขนาด 8,798 ตารางเมตร พื้นที่สำนักสิ่งแวดล้อม

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 24/03/2566 : - ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 3,899 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น จำนวน 242 ต้น ไม้เถาเลื้อย 3,657 ต้น - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน รอบริษัทส่งของ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 24/04/2566 - ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 222 ต้น - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน รอบริษัทส่งของ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/05/2566 เดือนพฤษภาคม 2566 - เบิกจ่ายเงินให้ บริษัท มัลติเวลด์ พาร์ค จำกัด เป็นเงิน 1,037,440.- บาท เรียบร้อยแล้ว - ไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,037,440 บาท :: 23/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 152 ต้น	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: เดือนกรกฎาคม 2566 ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 850 ต้น	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 25/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ปลูกต้นไม้ จำนวน 20,225 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,254 ต้น ไม้พุ่ม 310 ต้น ไม้เถาเลื้อย 18,661 ต้น	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)	
รหัสโครงการ... : 50480000-7024	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,037,440 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภิชา ล้อจงเฮง โทร.5524
ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดวิสัยทัศน์ ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งในด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย กำหนดให้เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว ที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรชาวกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องถนนเพื่อความสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีพื้นที่ 50,219 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตชานเมือง พื้นที่ขยายมีประชากรประมาณ 78,742 คน เพื่อให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอก - ไม้ประดับ เกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 3 บริเวณริมทางเท้าถนนทวีวัฒนา บริเวณสวนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองบ้านไทร) และเกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 2 ถนนพรานนก - พุทธมณฑล สาย 4 (ถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ และยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 3 บริเวณทางเท้าถนนทวีวัฒนา บริเวณสวนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองบ้านไทร) และเกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 2 ให้เรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น
2. เพื่อให้ถนนพรานนก - พุทธมณฑล สาย 4 (ถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ) เป็นถนนสวยที่มีความสวยงาม ร่มรื่นปลอดภัยทางอากาศ
3. เพื่อให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเป็นไปตามมาตรฐาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย 3
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางเท้าถนนทวีวัฒนา
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย 2 (คลองบ้านไทร)
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนถนนพุทธมณฑล สาย 2
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพรานนก - พุทธมณฑล สาย 4 (ถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ) ตามโครงการถนนสวย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/12/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างประกวดราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่ บริษัท มัลติเวลด์ พาร์ค จำกัด เป็นเงิน 1,037,440.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : * ดำเนินการปลูกต้นไม้ 400 ต้น แบ่งเป็น ไม้พุ่ม 400 ต้น * ผลการดำเนินงานภาพรวม (มี.ย.65 - ก.พ.66) ปลูกต้นไม้แล้ว 3,504 ต้น คิดเป็นร้อยละ 35.04 (ค่าเป้าหมาย 10,000 ต้น) * ถนนสวน 1 ถนน 1 เขต "ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 (ช่วงถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย 2 ยูเทิร์นกลับรถ) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 * สวน 15 นาที ที่วกรุง ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำสวนและเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการได้บริเวณใกล้ที่พัก จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ 42 ตารางวา พื้นที่ของกรมทางหลวง 2. สวนคลองตันไทร ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง 3. สวนบัวแดง ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง 4. สวนชาวบ้าน ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง 5. สวนหย่อมหน้าศูนย์สันสกฤตศึกษา ขนาดพื้นที่ 3 งาน 42 ตารางวา พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 6. สวนร่มเกล้าชาวทาง ขนาดพื้นที่ 11 ไร่ พื้นที่ของกรมทางหลวง 7. สวนบริเวณริมถนนอุทยาน ขนาด 8,798 ตารางเมตร พื้นที่สำนักสิ่งแวดล้อม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : - ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 3,899 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น จำนวน 242 ต้น ไม้เถาเลื้อย 3,657 ต้น - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน รอบริษัทส่งของ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 - ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 222 ต้น - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน รอบริษัทส่งของ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 เดือนพฤษภาคม 2566 - เบิกจ่ายเงินให้ บริษัท มัลติเวลด์ พาร์ค จำกัด เป็นเงิน 1,037,440.- บาท เรียบร้อยแล้ว - ไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,037,440 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 152 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: เดือนกรกฎาคม 2566 ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 850 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ปลูกต้นไม้ จำนวน 20,225 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,254 ต้น ไม้พุ่ม 310 ต้น ไม้เถาเลื้อย 18,661 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

