



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3549 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้		
	1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์อนุภูมิวิถิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ		
	2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1		
	- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้		
	1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์อนุภูมิวิถิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ		
	2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1		
	- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :		
	- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้		
	1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์อนุภูมิวิถิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ		
	2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1		
	3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49		
	- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้		
	1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์อนุภูมิวิถิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1</p> <p>3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก้าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49</p> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 :</p> <p>- สํานักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <p>1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์ชุมชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ ใช้งบประมาณ 180,000.- บาท</p> <p>2. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก้าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางมด อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ</p> <p>4. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ</p> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 180,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่8</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
-----------------	--

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ...	50490000-3549
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สํานักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายพิพัฒน์ มนต์เกียรติสุภา โทร.5566
ผู้ประสานงาน สยป :	นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การกํานการประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย :	**** การกํานการประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การกํานการประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/01/2566 : กําลังดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่2</p> <p>:: 24/02/2566 :</p> <p>- สํานักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <p>1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์ชุมชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ</p> <p>2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1</p> <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่3</p> <p>:: 26/03/2566 :</p>
-----------------	--





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2566 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2566 :</p>
รายงานครั้งที่6	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 :</p>
รายงานครั้งที่7	<p>- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ ใช้งบประมาณ 180,000.- บาท 2. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางมด อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ 4. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ <p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 180,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน	
รหัสโครงการ... : 50490000-3549	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511
1.3 หลักการและเหตุผล	
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวิ ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 : - สำนักงานเขตทุ่งครุ สำรวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้ 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ ใช้งบประมาณ 180,000- บาท 2. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองแก้วห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เสียบคลองบางมด อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ 4. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 180,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 : - สสำรวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/09/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50490000-3549 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 180,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิพัฒน์ มณเฑียรสุภา โทร.5566 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/01/2566 : กำลังดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/02/2566 :
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 สน.ทุ่งครุ
2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1
- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/03/2566 :
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 สน.ทุ่งครุ
2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1
- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/04/2566 :
- สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1 สน.ทุ่งครุ
2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1
3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49
- สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่5
 :: 30/05/2566 :
 - สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์ชุมชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ
 2. ซ่อมแซมไหล่ทางและบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักรางวี ซอยประชาอุทิศ 33 จากคลองแจรงร้อนถึงบ้านเลขที่ 75/1
 3. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49
 - สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6
 :: 26/06/2566 :
 - สำนักงานเขตทุ่งครุ สํารวจถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข และจัดทำรายงานแก้ไขปรับปรุง เสนอโครงการดังนี้
 1. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนหลังสวนธนบุรี,ด้านหลังโรงเรียนราชพฤกษ์ชุมชนมีอุทิศ และชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ ใช้งบประมาณ 180,000- บาท
 2. ซ่อมแซมซอยชุมชนคลองเก่าห้อง จากบ้านเลขที่ 12 ถึง บ้านเลขที่ 49 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
 3. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางมด อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ
 4. ซ่อมแซมทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยพุทธบูชา 36 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดฯ
 - สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 180,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7
 :: 29/07/2566 :
 - สํารวจเพิ่ม ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ต้องแก้ไข
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8
 :: 28/09/2566 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

