



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (2566)ชุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองซึกพระ (งบเพิ่มเติมปี2566) (กรบป  
รหัสโครงการ... : 11000000-7361 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2023-07-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,520,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองระบบคลอง ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีรส ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองวัดทอง เป็นคลองที่ระบายน้ำสายหลักในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองซึกพระ ระบายน้ำจากคู ลำรางในพื้นที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้คลองแหล่งรับน้ำสามารถระบายและรองรับน้ำคลองที่ต่อเชื่อมและจากระบบท่อระบายน้ำ และพื้นที่ริมคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำใช้และทางสัญจรให้แก่ประชาชนจึงเห็นควรทำการชุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองซึกพระ  
ความกว้างประมาณ 4-8 เมตร  
ความยาวประมาณ 2,538 เมตร  
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร  
ระดับชุดลอก -1.50 เมตร รทก.  
ปริมาณดินประมาณ 12,500 ลบ.ม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ  
เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) จำนวนคลองที่ได้รับการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

