



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

รหัสโครงการ... : 17000000-3086

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองระบบเทคโนโลยีจราจร / ศูนย์ระบบจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรฐาณ พุ่มงาม หมายเลขภายใน 3164 023541237 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีนวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้

2 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการจราจรจัดการการแจ้งเตือนข้อมูลการบันทึกภาพ การปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtime

3 เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอก

4 เพื่อปรับปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นระบบใหญ่ได้

5 เพื่อเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

6 เพื่อให้บริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้

2 ปรับปรุงระบบบริหารการจราจรจัดการการแจ้งเตือนข้อมูลการบันทึกภาพ ปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV) ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtime ได้

3 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอกได้

4 ปรับปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นระบบใหญ่ได้

5 เชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

6 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการแจ้งเตือนข้อมูลบันทึกภาพเพื่อให้บริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 1/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 1/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 1/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 3/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/9/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบ CCTV ให้ใช้งานได้ดี การให้บริการข้อมูลภาพแก่ประชาชน และผู้มาขอข้อมูลภาพดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

