



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-6746

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศันดาญ์ วีรกิจพานิช โทร. 0 2248 4024-5

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณฑนา เดชเจริญ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ลานกีฬาบางแห่งมีสภาพลาน และอุปกรณ์ออกกำลังกายชำรุด เสื่อมสภาพ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แก่ผู้ใช้บริการ และลานกีฬาบางแห่งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านกีฬา เนื่องจากเป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่น สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการปัญหา และข้อมูลจำกัดของลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ลานกีฬาอยู่ในสภาพพร้อมใช้ สามารถให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานลานกีฬากรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อให้ลานกีฬามีการพัฒนา/ปรับปรุงตามความต้องการปัญหาและข้อจำกัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลานกีฬากรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬาร้อยละ 60 ของจำนวนลานกีฬากรุงเทพมหานคร ตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬากรุงเทพมหานคร (จำนวน 180 แห่ง)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66_1.1 ร้อยละความสำเร็จ ของลานกีฬา กทม. ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการ ปัญหา และข้อจำกัดของลานกีฬากทม.

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/03/2566 : เริ่มลงตรวจลานกีฬาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

1. เขตห้วยขวาง 3 ลาน
2. เขตวังทองหลาง 3 ลาน
3. เขตพญาไท 2 ลาน
4. เขตดุสิต 2 ลาน
5. เขตราชเทวี 3 ลาน
6. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ลาน
7. เขตสัมพันธวงศ์ 1 ลาน
8. เขตบางกะปิ 5 ลาน
9. เขตสะพานสูง 4 ลาน
10. เขตลาดกระบัง 6 ลาน

รวม 10 เขต 31 ลาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/04/2566 : เริ่มลงตรวจลานกีฬาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

1. เขตห้วยขวาง 3 ลาน
2. เขตวังทองหลาง 3 ลาน
3. เขตพญาไท 2 ลาน
4. เขตดุสิต 2 ลาน
5. เขตราชเทวี 3 ลาน
6. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ลาน
7. เขตสัมพันธวงศ์ 1 ลาน
8. เขตบางกะปิ 5 ลาน
9. เขตสะพานสูง 4 ลาน
10. เขตลาดกระบัง 6 ลาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 11. เขตบึงกุ่ม 3 ลาน
- 12. คันนายาว 3 ลาน
- 13. เขตมีนบุรี 5 ลาน
- 14. เขตหนองจอก 14 ลาน
- 15. เขตคลองสามวา 7 ลาน
- 16. เขตประเวศ 4 ลาน

รวม 16 เขต 67 ลาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 26/05/2566 : เริ่มลงตรวจลานกีฬาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

- 1. เขตห้วยขวาง 3 ลาน
- 2. เขตวังทองหลาง 3 ลาน
- 3. เขตพญาไท 2 ลาน
- 4. เขตดุสิต 2 ลาน
- 5. เขตราชเทวี 3 ลาน
- 6. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ลาน
- 7. เขตสัมพันธวงศ์ 1 ลาน
- 8. เขตบางกะปิ 5 ลาน
- 9. เขตสะพานสูง 4 ลาน
- 10. เขตลาดกระบัง 6 ลาน
- 11. เขตบึงกุ่ม 3 ลาน
- 12. คันนายาว 3 ลาน
- 13. เขตมีนบุรี 5 ลาน
- 14. เขตหนองจอก 14 ลาน
- 15. เขตคลองสามวา 7 ลาน
- 16. เขตประเวศ 4 ลาน
- 17. เขตจตุจักร 4 ลาน
- 18. เขตบางซื่อ 2 ลาน
- 19. เขตหลักสี่ 4 ลาน
- 20. เขตบางเขน 3 ลาน
- 21. เขตดอนเมือง 6 ลาน
- 22. เขตลาดพร้าว 4 ลาน
- 23. เขตสายไหม 9 ลาน
- 24. เขตปทุมวัน 3 ลาน
- 25. เขตบางรัก 1 ลาน
- 26. เขตสาทร 2 ลาน
- 27. เขตบางคอแหลม 2 ลาน
- 28. เขตคลองเตย 5 ลาน
- 29. เขตวัฒนา 1 ลาน
- 30. เขตพระโขนง 3 ลาน
- 31. เขตบางพลัด 4 ลาน
- 32. เขตบางกอกน้อย 4 ลาน
- 33. เขตบางกอกใหญ่ 3 ลาน
- 34. เขตคลองสาน 2 ลาน
- 35. เขตธนบุรี 4 ลาน
- 36. เขตจอมทอง 4 ลาน
- 37. เขตทวีวัฒนา 4 ลาน

รวม 37 เขต 141 ลาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 27/06/2566 : เริ่มลงตรวจลานกีฬาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

- 1. เขตห้วยขวาง 3 ลาน
- 2. เขตวังทองหลาง 3 ลาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เขตพญาไท 2 ลาน
4. เขตดุสิต 2 ลาน
5. เขตราชเทวี 3 ลาน
6. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ลาน
7. เขตสัมพันธวงศ์ 1 ลาน
8. เขตบางกะปิ 5 ลาน
9. เขตสะพานสูง 4 ลาน
10. เขตลาดกระบัง 6 ลาน
11. เขตบึงกุ่ม 3 ลาน
12. คีนายาว 3 ลาน
13. เขตมีนบุรี 5 ลาน
14. เขตหนองจอก 14 ลาน
15. เขตคลองสามวา 7 ลาน
16. เขตประเวศ 4 ลาน
17. เขตจตุจักร 4 ลาน
18. เขตบางซื่อ 2 ลาน
19. เขตหลักสี่ 4 ลาน
20. เขตบางเขน 3 ลาน
21. เขตดอนเมือง 6 ลาน
22. เขตลาดพร้าว 4 ลาน
23. เขตสายไหม 9 ลาน
24. เขตปทุมวัน 3 ลาน
25. เขตบางรัก 1 ลาน
26. เขตสาทร 2 ลาน
27. เขตบางคอแหลม 2 ลาน
28. เขตคลองเตย 5 ลาน
29. เขตวัฒนา 1 ลาน
30. เขตพระโขนง 3 ลาน
31. เขตบางพลัด 4 ลาน
32. เขตบางกอกน้อย 4 ลาน
33. เขตบางกอกใหญ่ 3 ลาน
34. เขตคลองสาน 2 ลาน
35. เขตธนบุรี 4 ลาน
36. เขตจอมทอง 4 ลาน
37. เขตทวีวัฒนา 4 ลาน
38. เขตตลิ่งชัน 3 ลาน
39. ภาษีเจริญ 4 ลาน
40. บางแค 4 ลาน
41. หนองแขม 2 ลาน
42. บางขุนเทียน 6 ลาน
43. บางบอน 4 ลาน
44. ราษฎร์บูรณะ 2 ลาน
45. ทุ่งครุ 4

รวม 45 เขต 170 ลาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5

:: 25/07/2566 : เริ่มลงตรวจลานกีฬาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

1. เขตห้วยขวาง 3 ลาน
2. เขตวังทองหลาง 3 ลาน
3. เขตพญาไท 2 ลาน
4. เขตดุสิต 2 ลาน
5. เขตราชเทวี 3 ลาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ลาน
7. เขตสัมพันธวงศ์ 1 ลาน
8. เขตบางกะปิ 5 ลาน
9. เขตสะพานสูง 4 ลาน
10. เขตลาดกระบัง 6 ลาน
11. เขตบึงกุ่ม 3 ลาน
12. คีรีนาถ 3 ลาน
13. เขตมีนบุรี 5 ลาน
14. เขตหนองจอก 14 ลาน
15. เขตคลองสามวา 7 ลาน
16. เขตประเวศ 4 ลาน
17. เขตจตุจักร 4 ลาน
18. เขตบางซื่อ 2 ลาน
19. เขตหลักสี่ 4 ลาน
20. เขตบางเขน 3 ลาน
21. เขตดอนเมือง 6 ลาน
22. เขตลาดพร้าว 4 ลาน
23. เขตสายไหม 9 ลาน
24. เขตปทุมวัน 3 ลาน
25. เขตบางรัก 1 ลาน
26. เขตสาทร 2 ลาน
27. เขตบางคอแหลม 2 ลาน
28. เขตคลองเตย 5 ลาน
29. เขตวัฒนา 1 ลาน
30. เขตพระโขนง 3 ลาน
31. เขตบางพลัด 4 ลาน
32. เขตบางกอกน้อย 4 ลาน
33. เขตบางกอกใหญ่ 3 ลาน
34. เขตคลองสาน 2 ลาน
35. เขตธนบุรี 4 ลาน
36. เขตจอมทอง 4 ลาน
37. เขตทวีวัฒนา 4 ลาน
38. เขตตลิ่งชัน 3 ลาน
39. ภาษีเจริญ 4 ลาน
40. บางแค 4 ลาน
41. หนองแขม 2 ลาน
42. บางขุนเทียน 6 ลาน
43. บางบอน 4 ลาน
44. ราษฎร์บูรณะ 2 ลาน
45. ทุ่งครุ 4

รวม 45 เขต 170 ลาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 29/08/2566 : เริ่มลงตรวจลานกีฬาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

1. เขตห้วยขวาง 3 ลาน
2. เขตวังทองหลาง 3 ลาน
3. เขตพญาไท 2 ลาน
4. เขตดุสิต 2 ลาน
5. เขตราชเทวี 3 ลาน
6. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ลาน
7. เขตสัมพันธวงศ์ 1 ลาน
8. เขตบางกะปิ 5 ลาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

9. เขตสะพานสูง 4 ลาน
10. เขตลาดกระบัง 6 ลาน
11. เขตบึงกุ่ม 3 ลาน
12. คันนายาว 3 ลาน
13. เขตมีนบุรี 5 ลาน
14. เขตหนองจอก 14 ลาน
15. เขตคลองสามวา 7 ลาน
16. เขตประเวศ 4 ลาน
17. เขตจตุจักร 4 ลาน
18. เขตบางซื่อ 2 ลาน
19. เขตหลักสี่ 4 ลาน
20. เขตบางเขน 3 ลาน
21. เขตดอนเมือง 6 ลาน
22. เขตลาดพร้าว 4 ลาน
23. เขตสายไหม 9 ลาน
24. เขตปทุมวัน 3 ลาน
25. เขตบางรัก 1 ลาน
26. เขตสาทร 2 ลาน
27. เขตบางคอแหลม 2 ลาน
28. เขตคลองเตย 5 ลาน
29. เขตวัฒนา 1 ลาน
30. เขตพระโขนง 3 ลาน
31. เขตบางพลัด 4 ลาน
32. เขตบางกอกน้อย 4 ลาน
33. เขตบางกอกใหญ่ 3 ลาน
34. เขตคลองสาน 2 ลาน
35. เขตธนบุรี 4 ลาน
36. เขตจอมทอง 4 ลาน
37. เขตทวีวัฒนา 4 ลาน
38. เขตตลิ่งชัน 3 ลาน
39. ภาษีเจริญ 4 ลาน
40. บางแค 4 ลาน
41. หนองแขม 2 ลาน
42. บางขุนเทียน 6 ลาน
43. บางบอน 4 ลาน
44. ราษฎร์บูรณะ 2 ลาน
45. ทุ่งครุ 4 ลาน
46. สวนหลวง 5 ลาน
47. ยานนาวา 3 ลาน
48. บางนา 2 ลาน

รวม 48 เขต 180 ลาน สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 20/09/2566 : เริ่มลงตรวจลานกีฬาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

1. เขตห้วยขวาง 3 ลาน
2. เขตวังทองหลาง 3 ลาน
3. เขตพญาไท 2 ลาน
4. เขตดุสิต 2 ลาน
5. เขตราชเทวี 3 ลาน
6. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 ลาน
7. เขตสัมพันธวงศ์ 1 ลาน
8. เขตบางกะปิ 5 ลาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

9. เขตสะพานสูง 4 ลาน
10. เขตลาดกระบัง 6 ลาน
11. เขตบึงกุ่ม 3 ลาน
12. คันนายาว 3 ลาน
13. เขตมีนบุรี 5 ลาน
14. เขตหนองจอก 14 ลาน
15. เขตคลองสามวา 7 ลาน
16. เขตประเวศ 4 ลาน
17. เขตจตุจักร 4 ลาน
18. เขตบางซื่อ 2 ลาน
19. เขตหลักสี่ 4 ลาน
20. เขตบางเขน 3 ลาน
21. เขตดอนเมือง 6 ลาน
22. เขตลาดพร้าว 4 ลาน
23. เขตสายไหม 9 ลาน
24. เขตปทุมวัน 3 ลาน
25. เขตบางรัก 1 ลาน
26. เขตสาทร 2 ลาน
27. เขตบางคอแหลม 2 ลาน
28. เขตคลองเตย 5 ลาน
29. เขตวัฒนา 1 ลาน
30. เขตพระโขนง 3 ลาน
31. เขตบางพลัด 4 ลาน
32. เขตบางกอกน้อย 4 ลาน
33. เขตบางกอกใหญ่ 3 ลาน
34. เขตคลองสาน 2 ลาน
35. เขตธนบุรี 4 ลาน
36. เขตจอมทอง 4 ลาน
37. เขตทวีวัฒนา 4 ลาน
38. เขตตลิ่งชัน 3 ลาน
39. ภาษีเจริญ 4 ลาน
40. บางแค 4 ลาน
41. หนองแขม 2 ลาน
42. บางขุนเทียน 6 ลาน
43. บางบอน 4 ลาน
44. ราษฎร์บูรณะ 2 ลาน
45. ทุ่งครุ 4 ลาน
46. สวนหลวง 5 ลาน
47. ยานนาวา 3 ลาน
48. บางนา 2 ลาน

รวม 48 เขต 180 ลาน สำนักงานเขตอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสิ้นปีงบประมาณ 2566

สำนักงานเขตพัฒนาลานกีฬาแล้วเสร็จสิ้น จำนวน 36 ลานกีฬา จากจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ 180 ลาน คิดเป็นร้อยละ 20.00

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

