



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50410000-6868

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่สำนักงาน ก.ก./สยป. กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณสุขแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อรักษาสภาพคู คลอง จำนวน 10 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/09/2566 :

1. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนด

- เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง (Output)

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การปรับปรุงทัศนียภาพคลองในส่วนภารกิจของสำนักงานเขตหลักสี่และ จัดส่งให้สำนักงานการระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ตามหนังสือที่ กท 7803/1451

3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่ใน

ความรับผิดชอบบริเวณสถานที่ที่ก่อกวนริมคลอง

จุดชมวิวิทวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) บริเวณสะพานข้ามคลอง

- ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง จำนวน 1 ครั้ง/เดือน

ร่วมตรวจสอบกับสำนักงานการระบายน้ำ

- คลองเปรมประชากร วันที่ 13 กันยายน 2566

- คลองลาดพร้าว วันที่ 14 กันยายน 2566

4. ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง จำนวน 1 ครั้ง/เดือน และร่วมตรวจสอบกับสำนักงานการระบายน้ำ คลองเปรมประชากร วันที่ 13 กันยายน 2566

และคลองลาดพร้าว วันที่ 14 กันยายน 2566

5. การบำรุงรักษาอุปกรณ์และสถานที่บริเวณในความรับผิดชอบ ดำเนินการโดย

- ป้ายอำนวยความสะดวก/ป้ายประดับต่าง ๆ ต้นไม้/ไม้ดอกไม้ประดับ : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

- ไฟฟ้าส่องสว่าง : ฝ่ายโยธา

- ราวกันตกริมคลอง : ฝ่ายโยธา

- สะพานข้ามคลอง : ฝ่ายโยธา

6. มีการคัดเลือกพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- พื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากร ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ (ถนนหมายเลข ๘)
 - พื้นที่บริเวณที่วางริมคลองชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2)
7. บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่ตามแนวคลองเพื่อไม่ให้ประชาชนทั้งชายะลคลอง
- กำหนดจุดทิ้งขยะ วิธีการโดย การกำหนดจุดทิ้งขยะของชุมชนริมคลอง
 - จัดการขยะชิ้นใหญ่ วิธีการโดย จัดทำแผนจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนริมคลอง ทุกวันศุกร์
 - เก็บขนขยะโดยจัดเก็บขยะทางเรือเป็นประจำทุกวันศุกร์
8. อบรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง
- ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Output) จำนวน 36 ครั้ง
 - จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวทาง ?ไม่เทรวม?
 - นำขยะเศษอาหารทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์
 - นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Recycle)
9. สร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลอง ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยสร้างภาคีเครือข่าย จำนวน 2 เครือข่าย ได้แก่
- เฟซบุ๊กสำนักงานเขตหลักสี่
 - เครือข่ายคลองเปรมประชากร
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

