



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50470000-3434

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (จุฑารัตน์ ดีสนิท : 6071)ผู้ประสานงาน สยป : พรนิภา วิเศษสุวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตที่มีพื้นที่ขนาดเล็กสวนสาธารณะน้อย จำนวน 21 เขต (สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท ห้วยขวาง ราชเทวี วังทองหลาง พระโขนง บางรัก ยานนาวา สาทรบางคอแหลม วัฒนา นางนา บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางพลัด ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ)

ซึ่งเขตบางนาเป็นหนึ่งในเขตที่มีพื้นที่ขนาดเล็กสวนสาธารณะน้อย มีเป้าหมายแผนงานการปลูกต้นไม้ล้านต้น คือ ไม้ยืนต้น 40%,

ไม้พุ่มขนาดกลาง-ใหญ่ 50%, ไม้เถา/ไม้เลื้อย 10%

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดฝุ่นและมลพิษ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต

3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศในเมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ไม้ยืนต้น 40%, ไม้พุ่มขนาดกลาง-ใหญ่ 50%, ไม้เถา/ไม้เลื้อย 10%

ดำเนินการปลูกต้นไม้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จำนวน 3,217 ต้น ดังนี้

ตุลาคม 2565 จำนวน 334 ต้น

พฤศจิกายน 2565 จำนวน 215 ต้น

ธันวาคม 2565 จำนวน 191 ต้น

มกราคม 2566 จำนวน 143 ต้น

กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 143 ต้น

มีนาคม 2566 จำนวน 143 ต้น

เมษายน 2566 จำนวน 143 ต้น

พฤษภาคม 2566 จำนวน 381 ต้น

มิถุนายน 2566 จำนวน 381 ต้น

กรกฎาคม 2566 จำนวน 381 ต้น

สิงหาคม 2566 จำนวน 381 ต้น

กันยายน 2566 จำนวน 381 ต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 20 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ชะแนนทอง จำนวน 20 ต้น

- ทองอุไร จำนวน 20 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 60 ต้น

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ประเภทไม้พุ่ม

3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ชะแนนทอง จำนวน 50 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 60 ต้น

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- อโศกอินเดีย จำนวน 20 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- จำนวน 120 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 140 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 14 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร จำนวน 140 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 154 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 :

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 10 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 :

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 40 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 200 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 240 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/05/2566 :

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำปี เดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 10 ต้น

- อินทนิล จำนวน 38 ต้น

- มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 73 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 22/06/2566 :

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำปี เดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 30 ต้น

- กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 10 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 78 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 24/07/2566 : 1.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 20 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ชะเนบทอง จำนวน 20 ต้น

- ทองอุไร จำนวน 20 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 60 ต้น

2.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำปี เดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

-

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)

3.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำปี เดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ชะเนบทอง จำนวน 50 ต้น



3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 60 ต้น

4.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- อโศกอินเดีย จำนวน 20 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- จำนวน 120 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 140 ต้น

5.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 14 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร จำนวน 140 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 154 ต้น

6.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 10 ต้น

7.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 40 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 200 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 240 ต้น

8.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 10 ต้น

- อินทนิล จำนวน 38 ต้น

- มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 73 ต้น

9.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 30 ต้น
- กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 10 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 78 ต้น

10.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 7 ต้น
 - พญาสัตบรรณ จำนวน 40 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
3. ประเภทไม้เลื้อย

รวมจำนวน 47 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/08/2566 : 1.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 20 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 20 ต้น
 - ทองอุไร จำนวน 20 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 60 ต้น

2.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)

3.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 50 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 60 ต้น

4.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 20 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม

- จำนวน 120 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 140 ต้น

5.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 14 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร จำนวน 140 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 154 ต้น

6.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 10 ต้น

7.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 40 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 200 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 240 ต้น

8.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 10 ต้น

- อินทนิล จำนวน 38 ต้น

- มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 73 ต้น

9.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 30 ต้น

- กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 10 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 78 ต้น

10.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 7 ต้น
 - พญาสัตบรรณ จำนวน 40 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
3. ประเภทไม้เลื้อย
 -

รวมจำนวน 47 ต้น

11.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 70 ต้น
 - แคนา จำนวน 50 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 20 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย
 -

รวมจำนวน 140 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 22/09/2566 : 1.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 20 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนนทอง จำนวน 20 ต้น
 - ทองอุไร จำนวน 20 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย
 -

รวม จำนวน 60 ต้น

2.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 -
2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
3. ประเภทไม้เลื้อย
 -

รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)

3.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนนทอง จำนวน 50 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย
 -

รวม จำนวน 60 ต้น

4.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 -

- อโศกอินเดีย จำนวน 20 ต้น
- 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - จำนวน 120 ต้น
- 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 140 ต้น
- 5.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
 - 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 14 ต้น
 - 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร จำนวน 140 ต้น
 - 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 154 ต้น
- 6.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้
 - 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น
 - 2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
 - 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 10 ต้น
- 7.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้
 - 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - พิกุล จำนวน 40 ต้น
 - 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 200 ต้น
 - 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 240 ต้น
- 8.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้
 - 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - พิกุล จำนวน 10 ต้น
 - อินทนิล จำนวน 38 ต้น
 - มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น
 - 2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
 - 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 73 ต้น
- 9.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้
 - 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 30 ต้น
 - กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น
 - 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 10 ต้น
 - 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวม จำนวน 78 ต้น

10.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 7 ต้น
 - พญาสัตบรรณ จำนวน 40 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
-
3. ประเภทไม้เลื้อย

รวมจำนวน 47 ต้น

11.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 70 ต้น
 - แคนา จำนวน 50 ต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 70 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 20 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย
 - การเวก จำนวน 1 ต้น

รวมจำนวน 211 ต้น

12.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กันยายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 876 ต้น
 - พิกุล จำนวน 16 ต้น
 - เสลา จำนวน 300 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ไทรเกาหลี 40 ต้น
 - โมก จำนวน 1,000 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

รวมจำนวน 2,232 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %ลบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น

รหัสโครงการ... : 50470000-3434

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (จุฑารัตน์ ตีสุนิห : 6071 ผู้ประสานงาน สยป : พรนิภา วิเศษสุวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตที่มีพื้นที่ขนาดเล็กสวนสาธารณะน้อย จำนวน 21 เขต (สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท ห้วยขวาง ราชเทวี วังทองหลาง พระโขนง บางรัก ยานนาวา สาทรบางคอแหลม วัฒนา นางนา บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางพลัด ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ)

ซึ่งเขตบางนาเป็นหนึ่งในเขตที่มีพื้นที่ขนาดเล็กสวนสาธารณะน้อย มีเป้าหมายแผนงานการปลูกต้นไม้ล้านต้น คือ ไม้ยืนต้น 40%, ไม้พุ่มขนาดกลาง-ใหญ่ 50%, ไม้เถา/ไม้เลื้อย 10%

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดฝุ่นและมลพิษ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ปลุกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต
- 3. ปลุกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ไม้ยืนต้น 40%, ไม้พุ่มขนาดกลาง-ใหญ่ 50%, ไม้เถา/ไม้เลื้อย 10%

ดำเนินการปลูกต้นไม้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 จำนวน 3,217 ต้น ดังนี้

- ตุลาคม 2565 จำนวน 334 ต้น
- พฤศจิกายน 2565 จำนวน 215 ต้น
- ธันวาคม 2565 จำนวน 191 ต้น
- มกราคม 2566 จำนวน 143 ต้น
- กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 143 ต้น
- มีนาคม 2566 จำนวน 143 ต้น
- เมษายน 2566 จำนวน 143 ต้น
- พฤษภาคม 2566 จำนวน 381 ต้น
- มิถุนายน 2566 จำนวน 381 ต้น
- กรกฎาคม 2566 จำนวน 381 ต้น
- สิงหาคม 2566 จำนวน 381 ต้น
- กันยายน 2566 จำนวน 381 ต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้

- 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 20 ต้น
- 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 20 ต้น
 - ทองอุไร จำนวน 20 ต้น
- 3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 60 ต้น

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

- 1. ประเภทไม้ยืนต้น
- 2. ประเภทไม้พุ่ม
- 3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้

- 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น
- 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 50 ต้น
- 3. ประเภทไม้เลื้อย

รวม จำนวน 60 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่2</p>	<p>การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเภทไม้ยืนต้น <ul style="list-style-type: none"> - ไม้โกอินเดีย จำนวน 20 ต้น 2. ประเภทไม้พุ่ม <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 120 ต้น 3. ประเภทไม้เลื้อย <ul style="list-style-type: none"> - <p>รวม จำนวน 140 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเภทไม้ยืนต้น <ul style="list-style-type: none"> - ประดู่ จำนวน 14 ต้น 2. ประเภทไม้พุ่ม <ul style="list-style-type: none"> - ทองอุไร จำนวน 140 ต้น 3. ประเภทไม้เลื้อย <ul style="list-style-type: none"> - <p>รวม จำนวน 154 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเภทไม้ยืนต้น <ul style="list-style-type: none"> - พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น 2. ประเภทไม้พุ่ม <ul style="list-style-type: none"> - 3. ประเภทไม้เลื้อย <ul style="list-style-type: none"> - <p>รวม จำนวน 10 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเภทไม้ยืนต้น <ul style="list-style-type: none"> - พิกุล จำนวน 40 ต้น 2. ประเภทไม้พุ่ม <ul style="list-style-type: none"> - ทองอุไร 200 ต้น 3. ประเภทไม้เลื้อย <ul style="list-style-type: none"> - <p>รวม จำนวน 240 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประเภทไม้ยืนต้น <ul style="list-style-type: none"> - พิกุล จำนวน 10 ต้น <input type="checkbox"/> - อินทนิล จำนวน 38 ต้น <input type="checkbox"/> - มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น 2. ประเภทไม้พุ่ม <ul style="list-style-type: none"> - 3. ประเภทไม้เลื้อย <ul style="list-style-type: none"> - <p>รวม จำนวน 73 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 6



:: 22/06/2566 :

การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 30 ต้น
- กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 10 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 78 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 24/07/2566 : 1.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 20 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 20 ต้น
 - ทองอุไร จำนวน 20 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 60 ต้น

2.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
-
2. ประเภทไม้พุ่ม
-
3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)

3.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 50 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 60 ต้น

4.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 20 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม
 - จำนวน 120 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 140 ต้น

5.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 14 ต้น
2. ประเภทไม้พุ่ม

-ทองอุไร จำนวน 140 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 154 ต้น

6.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 10 ต้น

7.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 40 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 200 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 240 ต้น

8.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 10 ต้น

- อินทนิล จำนวน 38 ต้น

- มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 73 ต้น

9.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 30 ต้น

- กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 10 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 78 ต้น

10.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 7 ต้น

- พญาสัตบรรณ จำนวน 40 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

- รวมจำนวน 47 ต้น
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/08/2566 : 1.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 20 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะเนบทอง จำนวน 20 ต้น
 - ทองอุไร จำนวน 20 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
- รวม จำนวน 60 ต้น
- 2.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 3. ประเภทไม้เลื้อย
- รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)
- 3.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะเนบทอง จำนวน 50 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
- รวม จำนวน 60 ต้น
- 4.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 20 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - จำนวน 120 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
- รวม จำนวน 140 ต้น
- 5.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 14 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร จำนวน 140 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
- รวม จำนวน 154 ต้น
- 6.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 10 ต้น

7.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 40 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 200 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 240 ต้น

8.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- พิกุล จำนวน 10 ต้น

- อินทนิล จำนวน 38 ต้น

- มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 73 ต้น

9.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 30 ต้น

- กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 10 ต้น

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวม จำนวน 78 ต้น

10.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 7 ต้น

- พญาสัตบรรณ จำนวน 40 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

-

3. ประเภทไม้เลื้อย

-

รวมจำนวน 47 ต้น

11.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น

- ประดู่ จำนวน 70 ต้น

- แคนนา จำนวน 50 ต้น

2. ประเภทไม้พุ่ม

- ทองอุไร 20 ต้น
3. ประเภทไม้เลื้อย
-
- รวมจำนวน 140 ต้น
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- :: 22/09/2566 : 1.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 20 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 20 ต้น
 - ทองอุไร จำนวน 20 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
-
- รวม จำนวน 60 ต้น
- 2.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 -
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
 3. ประเภทไม้เลื้อย
-
- รวม จำนวน - ต้น (ไม่ได้ดำเนินการ)
- 3.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อินทนิลน้ำ จำนวน 10 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ชะแนบทอง จำนวน 50 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
-
- รวม จำนวน 60 ต้น
- 4.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 20 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - จำนวน 120 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
-
- รวม จำนวน 140 ต้น
- 5.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 14 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร จำนวน 140 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
-
- รวม จำนวน 154 ต้น
- 6.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - พญาสัตบรรณ จำนวน 10 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 10 ต้น
- 7.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน เมษายน 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - พิกุล จำนวน 40 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 200 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 240 ต้น
- 8.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - พิกุล จำนวน 10 ต้น
 - อินทนิล จำนวน 38 ต้น
 - มะฮอกกานี จำนวน 25 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 73 ต้น
- 9.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 30 ต้น
 - กัลปพฤกษ์ จำนวน 38 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 10 ต้น
 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวม จำนวน 78 ต้น
- 10.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 7 ต้น
 - พญาสัตบรรณ จำนวน 40 ต้น
 2. ประเภทไม้พุ่ม
 -
 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวมจำนวน 47 ต้น
- 11.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดังนี้
1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - ประดู่ จำนวน 70 ต้น



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- แคนา จำนวน 50 ต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 70 ต้น
 - 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ทองอุไร 20 ต้น
 - 3. ประเภทไม้เลื้อย
 - การเวก จำนวน 1 ต้น
- รวมจำนวน 211 ต้น
- 12.การดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือน กันยายน 2566 ดังนี้
- 1. ประเภทไม้ยืนต้น
 - อโศกอินเดีย จำนวน 876 ต้น
 - พิกุล จำนวน 16 ต้น
 - เสลา จำนวน 300 ต้น
 - 2. ประเภทไม้พุ่ม
 - ไทรเกาหลี 40 ต้น
 - โมก จำนวน 1,000 ต้น
 - 3. ประเภทไม้เลื้อย
 -
- รวมจำนวน 2,232 ต้น
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

